


BIOLOŠKI ODSJEK PMF-a
PROGRAM PROVEDBE MJERA CJELOVITE OBNOVE
INFRASTRUKTURE I OPREME OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2021.

Siječanj 2022.


http://www.pmf.unizg.hr/biol/obnova_bo

Pročitaj više...


HERBARIUM CROATICUM




ACTA CROATICA BOTANICA



OBRNOVA INFRASTRUKTURE




6. simpozij studenata doktorskih studija PMF-a




16. 1. 2022.
Pročitaj više...

Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica



13. 1. 2022.
Pročitaj više...

Međunarodna olimpijada mladih prirodoslovaca IJSO 2021.



23. 12. 2021.
Pročitaj više...

STATUS PROJEKTATA OBNOVE

MARULIČEV TRG 9a

- Poništena nabava projektiranja
- Stigla žalba na poništenje postupka
- Riješena žalba u korist PMF-a
- Ponovo objavljena javna nabava usluge projektiranja u EOJN

MARULIČEV TRG 20

- Poništena nabava projektiranja
- Stigla žalba na poništenje postupka
- Riješena žalba u korist PMF-a
- Ponovo objavljena javna nabava usluge projektiranja u EOJN

ROOSEVELTOV TRG 6

- Izrađen konzervatorski elaborat
- Završen glavni projekt s troškovnikom

- Dokumentacija glavnog projekta provjerava se u Tehničkoj službi sukladno internim aktima PMF-a
- Nakon dobivanja elektroničke verzije slijedi usklađivanje s konzervatorskim elaboratom, protu-požarnom regulativom, regulativu zaštite na radu i načelom DNSH („ne nanosi bitnu štetu“ (eng. „Do no significant harm“) okolišnim ciljevima



OSTALE PROVEDENE AKTIVNOSTI

1. Završena nabava usluga za:


- Administriranje projekta
- Voditelja projekta (sukladno Zakonu o gradnji i prostornom planiranju)

2. Predani zahtjevi za nadoknadom sredstava: ZNS1 i ZNS2 (u postupku pripreme ZNS3)

1. Odaslana Promemorija prema predsjedniku Vlade RH te ministrima MZO i MGPI

3. Održan sastanak na MZO na kojem su bili predstavnici fakulteta SuZ, SAFU i MGPI; **zaključci:**

- Ukinuta *ex-ante* (prethodna) provjera;
- Nakon zatvaranja **Fonda solidarnosti** financiranje se nastavlja kroz: **VFO, NPOO i DP**
- Definirana **nova procedura** obzirom na **povećanje cijena i inflaciju:**



NASTAVAK AKTIVNOSTI do 17.06.2022.

MARULIĆEV TRG 9a

- Projektiranje
- Glavni projekt s troškovnikom

MARULIĆEV TRG 20

- Projektiranje
- Glavni projekt s troškovnikom

- Završiti postupak nabave projektiranja
- Glavni projekt s troškovnikom (Istraživanje tržišta)
- **Zahtjev prema MZO za nastavnom financiranja iz državnog proračuna**

ROOSEVELTOV TRG 6

- Javno savjetovanje nabave usluge izgradnje
- Objava nabave usluge i nadzora izgradnje

- Javno savjetovanje (i istraživanje tržišta)
- **Zahtjev prema MZO za nastavkom financiranja iz državnog proračuna**
- Javna nabava usluge izgradnje
- **Ponovljen Zahtjev prema MZO za nastavnom financiranja iz državnog proračuna**