

Sažetak stanja provedbe operacije FSEU.2021.MZO.036  
za lokaciju Marulićev trg 20

- Postupak javne nabave izrade projektno-tehničke dokumentacije za lokaciju Marulićev trg 20 morao je biti poništen, odnosno PMF je morao objaviti odluku o poništenju otvorenog postupka javne nabave. Razlog za to je što nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih na nadmetanje, nije ostala niti jedna valjana, pravilna, prihvatljiva i prikladna ponuda. Na odluku o poništenju postupka je stigla žalba te je u tijeku obrada žalbe. Slijedi ponovno raspisivanje postupka javne nabave, koja bi trebala biti okončana do ožujka 2022.
- Postupci javne nabave za administriranje i vođenje operacije te za voditelja projekta su pri kraju i u tijeku je ocjena pristiglih ponuda. Očekujemo da će ovi postupci biti okončani u siječnju 2022.
- Predan je prvi ZNS, u skladu s ugovorenim rokovima i planom ZNS-ova. Zbog kašnjenja provedbenog tijela SAFU je izuzeo troškove, a prema uputi MZO-a iste troškove potražujemo putem ZNS2, koji je poslan ovaj tjedan. Obuhvaća troškove hitnih intervencija i popravaka neposredno nakon dva potresa te izradu info ploče.
- Obavljen je niz sastanaka i konzultacija na MZO i MGPI u vezi napretka operacija obnove na PMF-u, s ciljem da se ubrzaju pojedine aktivnosti i produži korištenje sredstava iz FSEU, koji bi trebao biti konzumiran do lipnja 2022. U cilju dobivanja jasnih smjernica, na MZO je upućen niz dopisa, a odgovor još čekamo. Nadamo se produžetku tog roka, kako bi nesmetano započeo proces obnove na sve tri lokacije.
- U kontaktu smo s koordinatorima za obnovu s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te smo održali nekoliko koordinacijskih sastanaka i izradili sporazum o suradnji tijekom obnove od potresa, koji još usklađujemo. Pripremili smo popis inventara za preseljenje i aktivno se traži adekvatan prostor.